

Styresak 66/2011: Status MR-investeringer

Møtedato: 26.10.11

Møtested: Tromsø

Innledning

Styret for Helgelandssykehuset HF behandlet i sak 26/2011 Investeringer – omprioritering, disponering av røntgeninvesteringer.

Det ble vedtatt at MR-investering for Sandnessjøen skulle foretas i 2011, mens MR-investering for Mo i Rana skulle flyttes til 2012.

MR-investeringene

Nye MR-maskiner som skal installeres krever bygningstekniske endringer i sykehusene av varierende størrelse.

Større utfordringer ved bygging av MR-rom ved Sandnessjøen gjør at det ikke er praktisk mulig å få installert og tatt i bruk ny MR-maskin før tidligst medio 2012. Det må ryddes plass til ny maskin, og det er behov for omrokninger både i røntgenavdelingen og tilstøtende avdelinger for å få en framtidsrettet og god løsning.

I Mo i Rana kreves det kun beskjeden ombygging, og der er man per i dag faglig, driftsmessig og bygningsteknisk klar til å ta i mot MR-maskinen. Det foreslås således at MR-maskin installeres i Mo i Rana før installasjonen i Sandnessjøen 1. første halvår 2012. Overføring av investeringsmidler fra 2011 til 2012 er klarert med Helse Nord RHF.

Fremdriftsplan

Uke	Aktivitet	Ansvarlig
Uke 40	Gjennomgang av kravspesifikasjon fra januar 2011	Avdelingsledere Rtg
Uke 41	Kravspesifikasjon sendes innkjøpsleder,	Avdelingsledere Rtg,
Uke 42	Bygningstekniske dokumenter oversendes innkjøpsleder	Byggeprosjekt- leder
Uke 43	Anbudet legges ut	Innkjøpsleder
	Anbudet skal ligge ute i minimum 45 dager I denne perioden skal arbeidsgrupper ved MiR og Ssj planlegge mottak av anbud og drift i anleggsperioden.	
Uke 50	Anbudsfrist utløper	Innkjøpsleder
	Juleferie	
Uke 1 - 3	Gjennomgang av anbud	Innkjøpsleder, 2 radiografer, 2 radiologer
Uke 3 - Uke 10	Eventuelle MR-besøk andre sykehus - Kontrahering	Delegasjon for besøk avklares. Kontrakt – Innkjøpsleder
Uke 11 – 20	Leveringstid utstyr (Alt avklart rundt ombygging/tilpasning av lokalene i Mo i Rana) (Mer omfattende ombygginger nødvendig i Sandnessjøen)	
Uke 20 – 24	Installasjon, igangkjøring og testing i Mo i Rana	
Uke 25 – 30	Installasjon, igangkjøring og testing i Sandnessjøen	

Installasjonen i Sandnessjøen vil i liten grad påvirke aktiviteten i avdelingen, men på Mo i Rana vil gammel MR-maskin måtte stoppes før den nye settes inn. I denne perioden er det kun 1 maskin tilgjengelig på Helgeland, - Mosjøen.

Bortfall av MR-aktivitet i Mo i Rana tenkes kompensert gjennom utvidet åpningstid på MR i Mosjøen og at prioriterte pasienter fra hele Helgeland undersøkes der. Dette kan skje med støtte fra personell fra Mo i Rana og Sandnessjøen. Dette vil også bidra til kompetanseheving i Sandnessjøen.

Detaljert plan for gjennomføring og kapasitetsberegning vil bli utarbeidet i god tid før iverksetting. Det vil også være informasjon og dialog med primærhelsetjenesten slik at virkningene av denne midlertidige endringen i kapasitet blir minst mulig merkbar.

VEDTAKSFORSLAG:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar den reviderte framdriftsplanen til orientering, og ber om å bli holdt informert om fremdriften rundt viktige milepæler.

Per Martin Knutsen
Administrerende direktør

Saksbehandlere: Foretaksledelsen og stabspersonell.